

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 28 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 25°C/36°C

工程名称: 仙居上张四合湾20MW农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 接地埋深要求严格按设计施工. 现场个别施工工人未戴安全帽. 现场立即要求正确佩戴安全帽. 现场临时配电箱接线不符合规范要求. 立即要求整改. 杜绝安全隐患. 整理监理资料. 上传监理云.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区 1#、7# 方阵倒运材料: 光伏支架安装. 组件安装 6 组. 汇流箱安装 4 台. 逆变器安装 6 台. 电缆沟开挖. 接地焊接.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陈良忠, 朱子东		
记录人: 陈良忠		总监 (总监代表):