

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年8月29日

星期: 二

天气: 晴

气温: 24℃/36℃

工程名称: 仙居上张田岳湾20MWp农光互补光伏电站.

|                            |                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场巡视:<br>7#箱变吊装时. 要求现场要有专人安全监管. 就位准确.<br>高压电缆敷设时. 要求施工中避免对电缆造成破坏. 严格按照规范<br>要求埋设.<br>晚7:00 综合楼会议室召开第31次监理例会. 会议就现场实际完成<br>量. 以及下一步移交工作作出要求指示. |                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                                          | 施工内容及进度<br>光伏支架安装. 组件安装 14人<br>电缆沟开挖. 接地扁钢焊接. 2人.<br>组串接线入逆变器. 电缆终端制作 2人<br>箱变吊装就位. 6人.<br>3x70 电缆敷设. 10人. |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                               |                                                                                                            |
| 本日现场监理人员 陈品康. 朱号兵          |                                                                                                                                               |                                                                                                            |
| 记录人: 陈品康.                  |                                                                                                                                               | 总监 (总监代表):                                                                                                 |