

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 30 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 25℃/35℃

工程名称: 仙居上张回春湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视. 根据业主要求, 对现场已完工程量进行核实. 8.9.1# 已完成59组. 编制会议纪要031, 并签发. 整理监理资料. 上位监理云.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		光伏区高压电缆敷设. 15人 电缆沟开挖. 6人. 5# 箱变电缆终端制作.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陈淑霞. 朱号兵.		
记录人: 陈淑霞.		总监 (总监代表):