

监 理 日 记()

日期: 2017年 9 月 1 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 22℃ - 31℃

工程名称: 山居上张四亩湾20MW农光互补光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 检查三#光伏区支架基础浇筑质量, 及施工程序基本符合要求。

2. 旁站5#箱变高压电缆终端制作全过程, 详见旁站记录详细内容。

3. 现场以完工工程旁台实。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

正 限
泰 公
国 司
际 工
程 程
有 有

1. 三#区支架基础浇筑砼. 现场施工人员2人
2. 三#区光伏组串连接. 施工人员1人.
3. 二#区施工道路查涉. 施工现场挖机一台人
2人。
4. 5#箱变高压电缆终端制作安装. 现场施工
工人三人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈殿虎, 朱号兵

记录人:

朱号兵

总监 (总监代表):

陈殿虎