

# 监理日记( )

日期: 2017年 9 月 4 日

天气: 多云

星期: ~

气温: 24℃-33℃

工程名称: 仙居上张回番湾201MW农光互补光伏电站.

1. 检查6#光伏区硅施工现场.

2. 工程零站6#箱变高压电缆终端<sup>制</sup>制作, 详见旁站记录.

监理工作情况

	承包单位	施工内容及进度
施工情况	正程有限公司	1. 2#光伏区场地平整, 施工现场挖机一台, 施工人员3人. 2. 2#光伏区支架安装, 现场施工人员10人. 3. 光伏区逆变器安装2台, 施工人员2人. 4. 6#光伏区支架基础浇筑砼, 施工人员22人. 5. 6#箱变高压电缆终端制作完成, 施工人员3人.

其它事项

本日现场监理人员: 陈殿彪 朱芳岳

记录人: 朱芳岳

总监 (总监代表):