

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 5 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 24℃ - 35℃

工程名称: 仙居上张田畲湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	1. 检查现场施工完成情况. 2. 巡视发现光伏支架部件损坏严重, 口头警告施工单位对现场材料注意保护.	
施 工 情 况	承包单位 五 有 限 公 司 嘉 利 工 程	施工内容及进度 1. 2#光伏区支架拉支梁完成20组. 施工人员4人. 2. 1#2#光伏区放点, 施工人员2人. 3. 6#光伏区支架安装完成11组. 组件安装完成10组. 现场施工人员10人. 4. 2#光伏区汇流箱安装1台. 逆变器安装完成2台. 现场施工人员4人. 5. 10#箱变接线完成. 施工人员2人.
其 它 事 项	6. 7#光伏区接地挖沟. 焊接. 现场施工人员4人.	
本日现场监理人员 陈殿彪 朱号兵		
记录人: 朱号兵		总监 (总监代表):