

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月6日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25℃ - 36℃

工程名称: 汕尾上张田番湾20MW农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	1. 合变光伏区已完工程另各组件总安装26040块. 2. 检查2#光伏区浇筑质量, 检查发现部分孔深不满足设计要求, 现场监督施工人将部分孔加深后进入下道工序施工.	
施 工 情 况	承包单位 正泰有限公司	施工内容及进度 1. 2#光伏区浇筑完成1#, 施工人员2人. 2. 6#区支架安装完成半组. 组件安装完成半组. 现场施工人员10人. 3. 2#光伏区逆变器安装完成2台, 现场安装人员2人. 4. 1#光伏组件接地焊接, 现场工作人员2人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 陈殿虎, 朱芳兵		
记录人: 朱芳兵		总监 (总监代表):