

监 理 日 记()

日期: 2017年9月7日

天气: 阴小雨

星期: 四

气温: 24.2 - 31.2

工程名称: 汕尾上张田岳湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	1. 检查6#光伏区串接地线沟深不满足设计要求, 现场要求施工人员进行重新加深. 2. 巡视发现施工现场临时用电线过路未采取保护措施, 要求施工单位采取保护措施, 确保施工安全. 3. 施工过程中发现部分施工人员不遵守安全制度, 乘坐装载机上山, 通知施工单位对施工人员进行安全教育.	
施 工 情 况	承包单位 正嘉有限公司 工程	施工内容及进度 1. 6#光伏区组串、外网接地线沟焊接, 现场施工人员4人, 完成0.0#阵列. 2. 5#光伏区挖电缆沟, 现场工作人员2人. 3. 6#光伏区支架, 组串安装, 现场人员10人完成安装. 4. 6#箱变接线完成, 现场施工人员2人. 5. 6#光伏区电缆敷设完成0.0#阵列, 施工人员4人. 6. 10#箱变接线完成, 工作人员2人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 陈毅虎 朱号兴		
记录人: 朱号兴		总监 (总监代表):