

监 理 日 记()

日期: 2017年9月2日

天气: 阴

星期: 五

气温: 23²-29²

工程名称: 沛县上张四寨湾20MW农光互补光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 巡视光伏区存在以下问题: (1) 6#光伏区组串接地沟深度不满足设计要求, 现场监督施工人员对不符合要求的部位进行了反工加深. (2) 部分散雪焊接不满足规范要求, 现场要求施工人员进行整改. (3) 光伏区底压电缆过路未加套管, 通知施工单位必须加过路钢管. (4) 部分光伏板插头未固定通知施工人按要求整改后报我监理人员复查. (5) 检查发现施工现场电缆段头未做保护措施要	
施 工 情 况	承包单位 江苏 有限公司 国际工程	施工内容及进度 1. 6#光伏区打孔, 完成110个, 施工人员2人. 2. 6#光伏区支架, 组件安装完成10组, 现场施工人员10人. 3. 电缆敷设完成0.1阵列, 施工人员4人 4. 6#光伏区接地焊接完成0.06阵列, 4人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陈殿虎, 朱号兵		
记录人: 朱号兵		总监 (总监代表):