

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 9 日

天气: 阴 雨.

星期: 二

气温: 24℃ - 31℃

工程名称: 山居上张里番湾 20MWp 农光互补光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 6#光伏区验收, 经检查部分桩孔为未清理虚土较多, 要求施工单位将部分孔内虚土清后, 二次验收, 基本符合设计要求, 同意下道工序施工。 2. 下午下雨, 施工现场停工, 整理监理资料。	
施 工 情 况	承包单位 正泰有限公司 工程	施工内容及进度 1. 3#光伏区底压电缆敷设完成, 现场施工人数15人。 2. 6#光伏区打孔, 现场打孔机一台, 施工人数2人完成打孔。 3. 6#光伏区支架, 组件安装, 现场安装人员10人, 安装完成11组。 4. 6#光伏区逆变器安装完成一台, 安装人员2人。 5. 6#光伏区接地焊接完成0.6, 待列
其 它 事 项	6. 本日施工单位现场管理人员5人。 下午下雨, 停工。	
本日现场监理人员 陈殿虎、朱孝兵		
记录人: 朱孝兵		总监 (总监代表):