

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 9 月 10 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 24℃~35℃

工程名称: 汕尾上张田番湾20MWp农光互补光伏电站.

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 6#光伏验收支架拉支模, 经检查符合设计要求, 同意浇筑砼。
2. 检查砼施工质量, 基本符合要求。
3. 巡视光伏区支架安装, 部分支架配件受损严重, 施工人員不注意保护, 发通知单一份, 内容详见2017.09.10.号通知单。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

正 程  
泰 和  
有 限  
公 司  
施 工

1. 6#光伏区打拉完成40个, 现场施工人員2人。
2. 6#光伏区浇筑完成116个, 现场施工人員2人。
3. 2#、6#区支架, 组件安装完成11组, 现场施工人員10人。
4. 逆变器安装完成3台, 施工人員2人。
5. 6#光伏区接地焊接完成06阵列, 工作人員2人。
6. 施工单位现场管理人員5人。

其  
它  
事  
项

施工单位专职安全员, 对现场施工人員开会做安全教育10分钟。

本日现场监理人員 陈殿虎 朱号兵

记录人: 朱号兵

总监 (总监代表):