

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 22 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 24℃-27℃

工程名称: 仙居县张里番湾20MW农光互补光伏电站.

监
理
工
作
情
况

1. 上午5th光伏区缆孔. 经检查基本符合设计要
求. 同意下道工序施工.

2. 下午下雨审查资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 正
安
有
限
公
司
实
际
工
程

1. 2th光伏区打孔. 完成40个. 现场打孔一台. 操
作人员2人.

2. 5th区缆拉. 完成40个. 现场施工人员20个.

3. 7th光伏区逆变器安装完成3台. 安装人员2人.

其
它
事
项

应下雨天气, 施工受天气影响. 下午停工.

本日现场监理人员 陈毅亮 朱李兵

记录人 朱李兵

总监 (总监代表):