

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 14 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 22℃ - 27℃

工程名称: 仙居上张里番湾20MWp农光互补光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 验收2#光伏区桩孔. 经抽查部分深不满足设计要求, 经施工单位整改后, 二次验收基本符合设计要求. 同意下道工序施工. 2. 检查光伏区完成施工现场, 杂物未清理, 要求施工单位清理施工现场. 3. 巡视发现部分支架拉受损, 通知施工单位负责人, 派人查修. 4. 检查发现光伏区围网部分有损坏, 通知施工单位查改.	
施 工 情 况	承包单位 正 有 嘉 限 园 公 际 司 工 程	施工内容及进度 1. 2#光伏区打桩. 完成100个. 现场操作人员2人. 2. 5# 2#光伏区浇桩完成140个. 现场施工人员11人. 3. 支架组件安装完成10组. 2#区6组. 6#区4组. 现场施工人员10人. 4. 3#区逆变器安装完成3台. 现场安装人员2人.
其 它 事 项	5. 电缆敷设完成0.05阵列. 施工人员15人. 6. 光伏区接地焊接完成0.11阵列. 现场施工人员4人. 7. 今日施工单位现场管理人员5人.	
本日现场监理人员		朱孝岳
记录人: 朱孝岳		总监 (总监代表):