

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 9 月 15 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 22℃-28℃

工程名称: 仙居上张里番湾 20MW 农光互补光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 验收光伏区拉孔, 经检查符合设计要求, 同意下道工序施工,

2. 检查光伏区问题如下:

(1) 部分光伏支架拉杆安装不到位,

(2) 部分桩基础施工不符合设计要求,

(3) 部分支架部件受损严重,

上述问题以口头通知施工单位, 派人整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏区打桩完成 100 个, 现场打桩机一台, 操作人员 2 人。

2. 光伏区浇桩完成 10 个, 现场施工工人 10 人。

3. 支架拉杆安装完成 10 组, 现场安装人员 10 人。

4. 5# 光伏区逆变器安装完成 3 台, 安装人员 2 人。

其
它
事
项

5. 光伏电缆敷设完成 0.05 阵列, 现场施工工人 10 人。

6. 3# 光伏区接地线敷设, 焊锡完成 0.01 阵列, 现场施工工人 3 人。

今日施工单位现场管理人员 5 人。

本日现场监理人员

朱号兵

记录人: 朱号兵

总监 (总监代表):