

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 16 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 18℃-28℃

工程名称: 汕尾上张田番湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区桩孔. 经检查基本符合设计要求. 同意下道工序施工. 2. 检查光伏区桩施工质量, 发现个别桩振捣不到位, 要求振捣人员必须振捣到位. 3. 巡视3#光伏区组串接地线深度不满足设计要求. 现场督施工人员进行加深, 满足要求后开始焊接.
----------------------------	--

施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>正有嘉有限公司</td><td> 1. 光伏区打桩完成10个. 现场打桩机一台. 操作人员2人. 2. 光伏区浇筑完成10个, 施工人员10人. 3. 光伏区支架. 组串安装完成10组. 安装人员10人. 4. 6#光伏区逆变器安装完成3台. 安装人员2人. 5. 3#光伏区接地线, 焊接完成0.02阵列. 现场 </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	正有嘉有限公司	1. 光伏区打桩完成10个. 现场打桩机一台. 操作人员2人. 2. 光伏区浇筑完成10个, 施工人员10人. 3. 光伏区支架. 组串安装完成10组. 安装人员10人. 4. 6#光伏区逆变器安装完成3台. 安装人员2人. 5. 3#光伏区接地线, 焊接完成0.02阵列. 现场
承包单位	施工内容及进度				
正有嘉有限公司	1. 光伏区打桩完成10个. 现场打桩机一台. 操作人员2人. 2. 光伏区浇筑完成10个, 施工人员10人. 3. 光伏区支架. 组串安装完成10组. 安装人员10人. 4. 6#光伏区逆变器安装完成3台. 安装人员2人. 5. 3#光伏区接地线, 焊接完成0.02阵列. 现场				

其 它 事 项	工作人员4人. 6. 施工单位现场管理人员5人.
------------------	--

本日现场监理人员: 陈殿虎. 朱子云

记录人: 朱子云

总监 (总监代表):