

监 理 日 记()

日期: 2011年9月12日

天气: 晴

星期: 一

气温: 19℃-31℃

工程名称: 仙居上张里香湾20MWp农光互补光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 验收光伏区围网, 经检查部分围网受损, 施工单位负责人答应派人查修后, 报监理复查。 2. 1#光伏区验收拉线, 经检查部分拉线深不满足设计要求, 施工单位现场负责人, 派人查修后二次验收基本符合要求, 同意下道工序施工。 3. 检查3#光伏区接地焊接, 局部搭接长度不满足规范要求, 通知现场施工人员进行整改。	
施 工 情 况	承包单位 江苏 有限公司 国际 工程	施工内容及进度 1. 1#光伏区打孔完成15个, 现场打孔机一台, 操作人员2人。 2. 1#光伏区拉线完成14个, 施工人数20人。 3. 支架组件安装完成11组, 今日安装人员10人。 4. 光伏区逆变器安装完成, 安装人员2人。 5. 光伏区电缆敷设完成0.05阵列, 现场施工人
其 它 事 项	15人。 6. 3#光伏区接地线焊接完成0.11阵列, 现场工作人员4人。 7. 今日施工单位现场管理人员4人。	
本日现场监理人员		陈殿虎 朱书兵
记录人: 朱书兵		总监 (总监代表):