

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月4日

天气: 晴

星期: ~

气温: 18℃-31℃

工程名称: 沛县王庄回音湾20MW农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡视1#光伏区支架安装现场, 发现安装人员不注意成品保护, 部分镀锌层受损, 口头通知现场负责人, 对安装人员进行技术交底, 确保工程施工质量.</p> <p>2. 业主宁经理通知, 19日召开会议参加单位, 监理单位, 施工单位.</p> <p>3. 检查现场电工人员资质, 检查通过, 人证相符.</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
正 有 限 公 司 实 际 工 程		<p>1. 5#箱变接线完成, 现场操作电工4人.</p> <p>2. 5#区打孔完成4个, 现场打孔机1台, 操作人员2人.</p> <p>3. 5#光伏区绕拉完成14个, 现场施工人员1人.</p> <p>4. 1#光伏区支架附件安装完成10组, 现场安装人员10人.</p> <p>5. 光伏区逆变器安装完成5台, 安装人员2人.</p> <p>6. 光伏区电缆敷设完成0.5阵列, 现场人员10人.</p>
其 它 事 项	<p>7. 3#光伏区接地, 挖沟, 焊接完成0.5阵列, 现场工作人员4人.</p> <p>8. 今日现场管理人员4人.</p>	
本日现场监理人员		陈殿虎 / 朱号兵
记录人: 朱号兵		总监 (总监代表):