

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 21 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 22℃ - 29℃

工程名称: 汕尾上张里番湾 20MW 农光互补光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 强 1# 光伏区拉线, 经检查部分拉线内土未清理, 施工单位派人清理后二次验收, 基本符合设计要求, 同意下道工序施工。

2. 检查浇拉施工现场发现以下问题。

(1) 多数施工人员未戴安全帽。

(2) 浇拉振捣人员不专业。

对提出问题施工单位负责人马上采取措施, 要求现场施工人员, 全部戴上安全帽, 振捣人员换专业人员振捣。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

正 海
泰 有 限 公 司
国 际 工 程

1. 1# 光伏区打孔完成 80%, 现场打桩机一台, 操作人员 2 人。

2. 1# 光伏区浇拉完成 80%, 现场施工人员 11 人。

3. 1# 光伏区支架, 组件安装完成 16 组, 现场安装人员 10 人。

4. 1# 光伏区汇流箱安装完成 2 台, 现场安装人员 2 人。

5. 光伏区电缆敷设完成 0.1 阵列, 现场施工人员 1 人。

6. 3# 光伏区接地网焊接完成 0.1 阵列, 现场焊接人员 2 人。

7. 6# 箱变试办现场人员 2 人。

今日施工单位现场管理人员 4 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈殿虎、朱号兵

记录人: 朱号兵

总监 (总监代表):