

监 理 日 记()

日期: 2017年9月22日

天气: 阴
气温: 22℃-30℃

星期: 五

工程名称: 仙居上张里岳湾20MW农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	1. 业主通知下午4:30在光伏区办公接会议室开会, 在次整理25号并网时间, 自体内容详会议记录. 2. 旁站6#箱变高压电缆试压旁站时间上午8:00开始, 结束时间下午5:30, 自体情况详旁站记录. 3. 并灵站北护坡验槽, 经检查符合要求, 同意下道工序施工.	
施 工 情 况	承包单位 正 有 限 公 司 泰 昌 国 际 工 程	施工内容及进度 1. 6#箱变高压电缆试压完成, 现场测试人员2人. 2. 并灵站北护坡基础开挖完成, 现场挖机~台, 施工人员3人. 3. 北护坡基础垫层浇筑完成, 现场施工人员5人. 4. 1#光伏区支架组件安装完成10组, 现场安装人员10人. 5. 1#光伏区汇流箱安装2台, 安装人员2人. 6. 光伏区电缆敷设完成0.1阵列, 现场人员10人. 7. 3#光伏区接地焊接完成0.05阵列, 现场焊接人员2人. 今日施工单位现场管理人员4人.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 陈殿虎 朱孝兵 记录人: 朱孝兵 总监 (总监代表):	