

监 理 日 记()

日期: 2017年9月24日

天气: 阴小雨

星期: 二

气温: 24℃-33℃

工程名称: 汕尾市陆丰市碣石镇20MWp农光互补光伏电站。

监理工作情况	1. 检查开光站北护坡钢筋绑扎, 水平筋间距350mm, 垂直筋间距200mm. 2. 检查光伏安全交底施工情况未发现安全隐患问题. 3. 应下午下雨, 施工进度受影响. 4. 光伏区逆变器高压电缆敷设完成.	
施工情况	承包单位 正泰太阳能工程有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区支架镀锌安装完成10组, 现场安装人员15人. 2. 光伏区汇流箱安装完成3台, 现场安装人员2人. 3. 光伏区逆变器安装完成2台, 现场安装人员2人. 4. 5#光伏区电缆敷设完成.
其它事项	5. 2#光伏区接地线焊接完成0.05阵列现场施工人员4人. 6. 开光站北护坡钢筋绑扎完成, 现场施工人员6人. 今日施工单位现场管理人员4人.	
本日现场监理人员 陈殿虎 朱号兵		
记录人: 朱号兵		总监 (总监代表):