

监 理 日 记()

日期: 2017年9月24日

天气: 阴雨

星期: 一

气温: 25℃-35℃

工程名称: 汕尾上张里赤湾20MWp农光互补光伏发电站。

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区施工现场, 发现以下问题, (1) 1#光伏区支架镀锌件安装完成现场未清理。口头通知施工单位清理现场。 (2) 发现部分支架螺栓未上紧, 通知安装人员将所有螺栓必须上紧。 2. 下午开周, 国家电网人员现场验收, 提出问题要求施工单位整改后复查。 3. 业主要求26日进入调试阶段, 要求施工单位派人调试。	
施 工 情 况	承包单位 五 有 泰 限 公 司 工 程	施工内容及进度 1. 光伏支架镀锌件安装完成10组, 现场安装人员1人。 2. 1#光伏区汇流箱安装完成3台, 安装人员2人。 3. 1#光伏区逆变器安装完成2台, 安装人员2人。 4. 2#区接地焊接完成0.05阵列, 焊接人员2人。 5. 升压站北护坡支模板, 现场人员1人。
其 它 事 项	今日施工单位现场管理人员5人。 因下午下雨施工进度受影响2小时。	
本日现场监理人员 陈毅高 朱号兵		
记录人: 朱号兵		总监 (总监代表):