

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 26 日

天气: 晴
气温: 25℃ - 36℃

星期: 二
工程名称: 仙居上张回音湾20MWp农光互补光伏电站

监 理 工 作 情 况	检查光伏区施工现场存在以下问题: 1. 施工现场的施工人员未戴安全帽。 2. 施工临时电过路未保护。 3. 支架安装完成现场未清理。 发出 对发现问题以通知施工单位负责到现场加强管理。	
施 工 情 况	承包单位 巨 有 限 公 司 嘉 国 际 工 程	施工内容及进度 1. 光伏区支架镀锌安装完成10组, 安装人员5人。 2. 光伏区汇流箱安装完成3台, 安装人员2人。 3. 光伏区逆变器安装完成2台, 安装人员2人。 4. 2#光伏区接地焊接完成0.05阵列, 焊接人员2人。 5. 开关柜北护板支撑完成3米一多架。
其 它 事 项	今日施工单位现场管理人员4人。	
本日现场监理人员 陈毅彪 朱子兵		
记录人: 朱子兵		总监 (总监代表):