

监 理 日 记()

日期: 2017年 9 月 27 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 25℃ - 35℃

工程名称: 沛县上张乡南湾20MW户农光互补光伏电站。

监
理
工
作
情
况

1. 下午2点业主通知到开灵站会议室开会, 主要内容: 解决消缺争议问题, 讨论会议纪要。
2. 下午并网4.7MW, 发电正常。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

正 恒
泰 有
限 公
司

1. 5#光伏区支架、组件安装完成, 安装人员15人。
2. 光伏逆变器安装完成2台, 安装人员2人。
3. 1#光伏区接地线, 焊接完成0.05阵列, 现场人员4人。
4. 设备挂牌, 人员2人。
5. 站内消缺, 人员2人。

其
它
事
项

今日施工单位现场管理人员5人。
下午下雨影响施工2小时
班前安全教育5分钟。

本日现场监理人员

陈殿虎 朱子昂

记录人: 朱子昂

总监 (总监代表):