

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9 月 30 日

天气: 阴
气温: 22°C - 27°C

星期: 六

工程名称: 汕尾上张里番湾20MW农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	<p>1. 应连续降雨, 施工道路湿滑, 护坡未能施工.</p> <p>2. 检查电缆敷设现场, 检查沟深, 基本符合要求</p> <p>3. 检查施工单位施工资料, 部分未完善, 要求施工单位资料员, 抓紧完善施工资料.</p> <p>4. 光伏区打孔, 浇筑, 已全部完成, 机器人员以离场.</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
嘉 泰 有 限 公 司		<p>1. 5#光伏区支架, 镀锌安装完成10组, 安装人员15人.</p> <p>2. 光伏区电缆敷设完成0.1阵列, 施工人员10人;</p> <p>3. 1#光伏区接地焊接完成0.1阵列, 焊工人员2人.</p>
其 它 事 项	<p>今日施工单位现场管理人员3人.</p>	
本日现场监理人员		陈殿虎 朱号兵
记录人: 朱号兵		总监 (总监代表):