

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月1日

天气: 多云

星期: 四

气温: 22℃ - 32℃

工程名称: 汕尾上张田番湾20MW农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况

1. 检查施工现场安全文明施工情况, 未发现安全隐患问题.

2. 由于光伏组件未按时到场, 安装进度未按计划完成.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

正 程
嘉 有 限 公 司
工 司

1. 支架、组件安装完成6组, 安装人员15人.
2. 光伏区逆变器安装完成4台, 安装人员2人.
3. 4#方阵逆变器至汇流箱, 组串电缆敷设完成0.2阵列, 施工人数4人.
4. 1#光伏区接地焊接完成0.1阵列, 焊接人员2人.

其 它 事 项

今日施工单位现场管理人员2人.

本日现场监理人员

陈殿虎、朱孝兵

记录人:

朱孝兵

总监 (总监代表):