

监 理 日 记 ()

日期: 2017年10月2日

天气: 晴

星期: ~

气温: 22°C - 35°C

工程名称: 仙居上张田番湾20MW农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	<p>1. 拉变护坡钢筋模板基本符合要求,同意浇筑砼。</p> <p>2. 光伏区汇流箱,逆变器全部安装已完成。</p> <p>3. 由于护坡无设计图纸,业主同意按施工单位提供的施工方案进行施工。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	正 泰 有 限 公 司 国 际 工 程	<p>1. 光伏区支架,镀锌安装完成6组,现场安装人员10人。</p> <p>2. 光伏区逆变器安装完成6台,安装人员2人。</p> <p>3. 光伏区电缆敷设完成0.2阵列,现场施工人员10人。</p> <p>4. 光伏区接地焊接完成0.1阵列,焊接人员2人。</p> <p>5. 升压站南北护坡浇筑砼完成3米一步架,现场施工人4人。</p> <p>今日施工单位现场管理人员3人。</p>
本日现场监理人员		陈殿虎 朱孝兵
记录人: 朱孝兵		总监(总监代表):