

监 理 日 记()

日期: 2017年12月3日

天气: 阴

星期: 二

气温: 19℃ - 27℃

工程名称: 仙居上张田番湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	1. 今日光伏区支架、组件安装已全部完成, 下一步进入调缺阶段, 检查支架、组件安装问题如下: (1) 部分支架底部对串丝未安装, (2) 部分支架螺栓未上紧, (3) 支架拉杆多处安装不符合要求, 未做好防腐处理工作, (4) 部分组件安装不牢固, 对上述问题, 施工单位以组织人员开始调缺。	
施 工 情 况	承包单位 正 有 泰 限 公 司 际 工 程	施工内容及进度 1. 光伏区组件串放线完成0.4阵列, 现场施工人员10人。 2. 光伏区接地线剩余0.2阵列。(包到组件间, 外圈接地线)。今日完成0.2阵列, 现场焊接人员2人。 3. 电缆沟、接地沟回填460米, 现场挖机一台, 工作人员4人。 4. 开灵站南北护坡模板拆除, 现场施工人员
其 它 事 项	6人, 完成南护坡模板拆除。 今日施工单位现场管理人员2人。	
本日现场监理人员: 陈殿虎 朱号兵		
记录人: 朱号兵		总监 (总监代表):