

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 4 日

天气: 阴
气温: 18℃ - 25℃星期: 三
工程名称: 沛县大张庄镇20MW户农光互补光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 检查施工现场, 未发现安全隐患问题。
2. 检查电缆隐蔽基本符合要求。
3. 业主发信息, 对中秋节仍坚持工作的各单位表示感谢, 祝大家节日快乐。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

正
泰
有
限
公
司
工
程

1. 光伏区电缆敷设完成0.1阵列, 现场施工人员10人。
2. 光伏区接地焊接完成0.2阵列, 焊接人员2人。
3. 电缆沟, 接地沟回填完成400米, 现场挖机一台, 工作人员4人。
4. 升压站护坡模板拆除完成, 现场施工人员6人。

其
它
事
项

5. 光伏区支架, 组件调缺, 现场调缺人员6人。
- 今日施工单位现场管理人员2人。

本日现场监理人员

陈殿虎, 朱方岳

记录人: 朱方岳

总监 (总监代表):