

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年10月5日

天气: 阴

星期: 四

气温: 19℃ - 24℃

工程名称: 仙居上张田番湾20MWp农光互补光伏电站.

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 检查施工现场, 未发现安全隐患问题.
2. 实际统计, 原设计20MWp项目, 业主决定, 取消原设计柔性支架, 实际现场可安装东4MWp. 第一次并网3.3MWp, 二次并网3.7MWp, 剩余0.4MWp最后一次完全并网.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

正 程  
泰 有  
限 公  
司

1. 光伏后补区可增加汇流箱12台, 今安装完成6台, 剩余6台, 安装人员2人.
2. 光伏区电缆敷设完成0.1阵列, 现场施工人员4人.
3. 光伏区接地焊接完成0.2阵列, 现场焊接人员2人.
4. 电缆沟, 接地沟回填完成200米, 现场挖机~

其  
它  
事  
项

- 台, 施工人员5人.
  5. 光伏区支架, 镀锌通缺, 现场工作人员6人.
- 今日施工单这现场管理人员2人.

本日现场监理人员

陈殿虎, 朱子兵

记录人: 朱子兵

总监 (总监代表):