

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 6 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 20℃ - 30℃

工程名称: 仙居上张回岙湾 20MW 农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏电缆埋深度, 局部深度不够, 通知施工单位整改. 2. 检查光伏区铺砖情况, 光伏支架正在调缺.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 后补光伏区汇流箱安装完成 2 台, 剩余 4 台安装人员 2 人. 2. 光伏区电缆敷设完成 0.05 阵列, 剩余 0.05 阵列. 施工人员 2 人. 3. 光伏区接地焊, 自利组串接地焊接完成 0.05 阵列, 剩余 0.05 阵列, 焊接人员 2 人. 4. 电缆沟, 接地沟回填完成 0.05 米. 现场人员 5 人.
其 它 事 项	5. 光伏区大门安装完成. 今日施工单位现场管理人员 2 人, 班前做安全教育 5 分钟.	
本日现场监理人员: 陈殿虎, 朱芳兴		
记录人: 朱芳兴		总监 (总监代表):