

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 8 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 20℃/30℃

工程名称: 仙居上张国岳湾20MWp农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	验收开关站周边护坡模板安装情况。模板支撑钢管与上 架连接。存在安全隐患,要求整改完后,方可上人浇筑。 根据业主要求,督促施工方加快现场消缺进度。	
施 工 情 况	承包单位 正泰。	施工内容及进度 开关站周边护坡模板安装, 7人。 光伏区电缆敷设, 6人。 光伏区接地焊接0.2阵列, 2人。 光伏区消缺, 5人。 现场管理人员, 2人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陈品亮, 朱子文		
记录人: 陈品亮		总监(总监代表):