

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 9 日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: 24℃/28℃

工程名称: 仙居上张四岔湾20MW农光互补光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

开关站周边护坡. 钢筋. 模板基本符合要求. 同意浇筑.
浇筑时. 要求振捣密实. 边角处适当敲击. 确保密实.
雨天施工. 注意. 脚手架上施工安全.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

开关站周边护坡浇筑. 8人.
接地焊接镀锌钢 2人.
电缆敷设完成.
电缆沟. 回填. 80米. 6人.
过路电缆标识桩安装完成.

现场管理人员 2人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈品宸

记录人: 陈品宸

总监 (总监代表):