

监 理 日 记()

日期: 2017年10月17日

天气: 阴

星期: 二

气温: 14℃ - 21℃

工程名称: 仙居县强电走廊2017WP农光互补光伏电站.

监
理
工
作
情
况

1. 检查施工单位现场短缺情况, 进展缓慢, 要求施工单位加派人手, 尽快完成.
2. 检查光伏区安全情况, 未发现安全隐患.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏有限公司

1. 光伏接地沟回填, 现场回填人员 4人.
2. 护坡修平台. 现场挖机一台. 工作人员 4人.
3. 光伏区接地刷黄漆, 人员 2人.
4. 光伏区支架对穿螺引孔, 工作人员 2人.

现场总包管理人员 2人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈殿富 朱号兵

记录人: 朱号兵

总监 (总监代表):