

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 15 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 16℃ - 23℃

工程名称: 仙居上张田番湾 20MW 农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区沟缺进展情况. 2. 审查施工资料.	
施 工 情 况	承包单位 正泰有限公司 国际工程	施工内容及进度 1. 光伏区沟缺, 现场施工人员 4 人. 2. 护坡脚手架搭设, 现场人员 6 人. 3. 光伏区接地沟回填, 工作人员 5 人. 4. 护坡修筑平台, 现场挖机一台, 人员 2 人. 5. 接地刷漆, 人员 2 人. 施工单位现场管理人员 2 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 陈殿彪 朱芳芳		
记录人: 朱芳芳 总监 (总监代表):		