

监 理 日 记()

日期: 2017年10月19日

天气: 阴

星期: 四

气温: 16℃-24℃

工程名称: 仙居上张田番湾20MWp农光互补光伏电站.

监
理
工
作
情
况

1. 箱变厂家现场处理缺陷, 监理在场.
2. 深瑞后台厂家通讯调试, 监理在场.
3. 检查光伏区整改不到位存在的问题. 监理发联系单一访. 内容详见10.19.联系单.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

正泰
有限
公司
工程

1. 光伏区接地沟回填, 现场人员5人.
 2. 光伏接地刷黄漆, 现场人员2人.
 3. 光伏区支架对串螺丝引孔, 现场人员2人.
 4. 管理区大门铺碎石, 现场人员3人.
 5. 管理区电子围栏安装, 现场人员2人.
 6. 施工单位安全员做班前5分钟安全教育.
- 总包方现场管理人员2人.

其
它
事
项

本日现场监理人员 陈殿喜 朱号云

记录人: 朱号云

总监(总监代表):