

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 20 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 15°C - 23°C

工程名称: 汕尾上张田番湾 20MW 农光互补光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 上午 9:30 业主通知到开电站办公楼会议室开会, 确定竣工时间, 内容详见会议纪要。 2. 监理陈工代表业主与施工单位到国网办理竣工手续。 3. 下午 3 点光伏电站^初验收, 检查发现问题, 发出^初整改单一份, 要求施工单位在竣工验收^前必须完成。	
施 工 情 况	承包单位 正 嘉 有 限 公 司 嘉 利 公 司 际 工 程	施工内容及进度 1. 护坡浇筑砼, 现场施工人工 5 人。 2. 光伏区道路排水沟处理, 用搅拌机一台。 3. 光伏区剩余材料整理, 人员 3 人。 总包方现场管理人员 2 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陈殿虎、朱芳兵		
记录人: 朱芳兵		
总监 (总监代表):		