

监 理 日 记()

日期: 2014 年 10 月 25 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 22-23℃

工程名称: 沁源县张里香湾20MWp农光互补光伏电站.

监
理
工
作
情
况

1. 检查现场通缺情况.
2. 下午7:00业主在办会接会议召开生产移交推进会, 到场单位业主石经理, 张工, 边国, 唐站长, 总包, 王东洋, 监理, 陈殿虎, 朱芳兵. 会议内容, 详见会议纪要.
3. 应光伏区接地问题未完善, 发联系单, 要求施工单位完善.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

正
泰
有
限
公
司
工

1. 光伏区对穿螺栓安装, 人员4人.
 2. 施工现场清理, 人员4人.
 3. 支架厂家到现场核算通缺及材料进场事宜.
- 总包现场管理人员2人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈殿虎 朱芳兵

记录人 朱芳兵

总监 (总监代表):