

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 7~15℃

日期: 2017 年 3 月 29 日

星期: 五

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

- ① 组件吊运的旁站
- ② 逆变器5、6号打地基, 1号打立柱, 圈梁浇筑的旁站
- ③ 又对总装车间组件安装的质量固度进行检查。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
华能

- ① 组件吊装 (5箱)
- ② 总装车间逆变器5、6号打地基, 1号打立柱, 圈梁浇筑
- ③ 组件安装
- ④ 电力电缆井的石砌筑

其
它
事
项

泵车一辆

本日现场监理人员

蒯晓良 虞国宾 戚平

记录人: 蒯晓良

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版本

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建