

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 5 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 8°

工程名称: 河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料等待并网通知。 2、上工作屋面检查汇流箱、组件安装、接地安装。 3、检查设备接地发现没有安装接地要求而是所有的汇流箱接地都是串联在一个环网接地装置上。 4、所有的电缆桥架都没有与接地网有可靠的连接点。 5、所有的环网接地扁铁搭接处都未处理直接刷防锈漆,而且都是单面刷。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	世源科技工程有限公司	施工完成, 施工方整理资料等待并网。
其 它 事 项	业主正在积极做并网沟通工作。	
本日现场监理人员		马继超
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



