

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 4 月 7 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13°

工程名称: 河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料等待并网通知。 2、向业主提出监理工程进度款申请。 3、由于并网时间确定不了,向业主提出临时撤场申请,业主 向上级汇报情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	世源科技 工程有限 公司	施工完成,施工方整理资料等待并网。
其 它 事 项	业主已将整改资料提交供电局等待审核通知。	
本日现场监理人员	马继超	
记录人:马继超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	