

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 22日

天气: 晴

星期: 三

气温: 5~15℃

工程名称: 青州市五洲制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(自发自用余电上网)

监
理
工
作
情
况

全场巡视 1.各施工面检查巡视,未发现安全隐患.
2.4#厂房垂直桥架安装,防护网拆除,经我方检查符合规范要求.
3.5#厂房逆变器与组件间的电缆铺设.
4.8#厂房正在桥架安装.
5.土建施工不听指挥,野蛮施工,经业主要求下令停工整顿.
6.下停工令一份,详情谨见工程停工令.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗,施工人员9人.
金属钻孔机1台,切割机1台.
4#,8#厂房桥架安装.
5#厂房组件与逆变器间电缆铺设.

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂

师勇

记录人:

师勇

总监(总监代表): 徐彬