

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 19 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 6~19℃

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站(自备自用 余电上网)项目

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 5#厂房桥架安装, 人员稀少, 材料不足, 施工进度很慢. 8#厂房支架制作, 由于前期材料已备好, 在屋顶上只是安装, 所以比较快一点, 土建上由于人很少所以施工比较慢.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗 2 人, 施工人员 14 人.

切割机 2 台, 装载机 1 辆.

5#厂房屋顶桥架安装.

8#厂房屋顶逆变器汇流箱支架制作

箱变基础承台上砌砖.

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐彪

闫林堂

师勇

记录人:

师勇

总监 (总监代表):

徐彪