

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 20日

天气: 晴
气温: 1~13℃

星期: 一

工程名称: 青州市王制制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(自发自用, 余电上网)项目

监
理
工
作
情
况

1. 全场巡视, 未发现安全隐患.
2. 检查4#厂房屋顶, 屋顶正在桥架安装.
3. 检查5#厂房屋顶, 桥架安装, 组件与逆变器之间电缆敷设.
4. 检查8#厂房屋顶, 逆变器、汇流箱支架安装.
5. 箱变基础出正在石砌墙.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗, 施工人员15人.
切割机2台, 装载车1辆.
4#、5#厂房屋顶桥架安装.
8#厂房屋顶支架安装
箱变基础出正在石砌墙.

其
它
事
项

本日现场监理人员

符彪

闫林堂

师勇

记录人: 师勇

总监(总监代表):

符彪