

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 26 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 3~14℃

工程名称: 青州尧王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(光伏发电)总承包项目

全场巡视

监
理
工
作
情
况

1. 巡视中发现在箱变基础浇筑现场有个别人未佩戴安全带, 我方已要求现场管理立即整改, 并加大现场管理力度。
2. 5#厂房在进行垂直桥架安装, 经检查佩戴安全带。
3. 箱变基础墙体进行浇筑, 我方进行了旁站, 并检查了商砼的配比单。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况汇
建
集
团

管理人员在岗, 施工人员18人
吊车1辆 商砼车1辆 铲车1辆 装载机1辆
5#、8#厂房桥架安装
箱变基础出进行浇筑。

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂

师勇

记录人: 师勇

总监(总监代表): 徐彪