

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 30 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 6~17℃

工程名称: 青州裕王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(自发自用,余电上网)项目

监 理 工 作 情 况	各类正面巡视 1. 检查各施工面, 未发现安全隐患, 2. 4#厂房巡查, 汇流支架与汇流箱不符, 正在拆除, 重新制作 3. 1#, 5#, 6#箱变基础出横梁进行浇筑, 我方进行了旁站. 4. 6#箱变垂直桥架安装.	
施 工 情 况	承包单位 江建集团	施工内容及进度 管理人员在岗, 施工人员19人. 6#箱变垂直桥架安装. 4#厂房拆汇流箱支架. 5#, 1#, 6#箱变基础横梁进行浇筑. 吊车1辆, 装载机1辆, 铲车1辆
其 它 事 项	.	
本日现场监理人员	闫林堂 师勇	
记录人:	师勇	总监(总监代表): 徐彪 江苏省建设工程质量监督站