

监 理 日 记()

日期: 2017年4月4日

天气: 阴

气温: 11~21℃

星期: 二

工程名称: 青州尧王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏发电(备案)项目 余电上网

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视,未发现安全隐患。 1. 5#厂房屋顶汇流箱、逆变器电缆接线 2. 4#、5#箱变基础做接地焊接,我办巡查发现焊接面积不够,已下通知单进行整改。 3. 8#厂房屋顶汇流箱安装,经检查符合规范要求。	
施 工 情 况	承包单位 江建集团	施工内容及进度 管理人员在岗,施工人员19人。 吊车1辆 装载机1辆 焊机2台。 5#厂房接线完成 4#、5#箱变接地焊接。 汇流箱支架制作, 8#厂房放线
其 它 事 项		
本日现场监理人员		闫林重 师勇
记录人: 师勇		总监(总监代表):