

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 8 日

星期: 六

天气: 小雨

气温: 8~20℃

工程名称: 泰州尧王制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(自发自用,余电上网)项目

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视,未发现安全隐患,

1.巡查中发现,箱变间路面做顶管部位不小心顶破了地下水管,经我们三方确认,已要求施工单位赶快修补,

2.光缆放线部位,我方要求施工单位必须用人工拉,

3.开了一次监理例会,第13次,

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗,施工队19人,土建9人,安装10人,
装载机1辆,铲车1辆,焊机2台,切割机1台,
3#、4#厂房光缆放线,箱变基础间做顶管,
8#厂房组件间做接地线,逆变器,汇流箱串线连接,

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林堂

师勇

记录人: 师勇

总监(总监代表):