

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 9 日

星期: 日

天气: 阴

气温: 4 ~ 16℃

工程名称: 青州尧王制药有限公司16MW屋顶分布式光伏电站(分发自用,余电上网)项目

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视,未发现安全隐患.

1. 5#箱变到3#箱变做顶管.

2. 检查3#厂房,发现屋面组件上有颗粒,以要求施工单位施工人员进行现场清理了.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团
有限公司

管理人员在岗,施工人员19人.

吊车1辆 装载机1辆 铲车1辆 焊机两台.

3# 4#厂房光电缆放线.

箱变间做顶管.

其
它
事
项

高压电缆进场

本日现场监理人员

闫林堂

邢勇

记录人:

邢勇

总监(总监代表):

江苏青电光伏有限公司