

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 4 月 12 日

天气: 多云

气温: 8~18℃

星期: 一  
工程名称: 苏州工业园区有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站 6 兆瓦项目 余电上网

监 理 工 作 情 况

- 各施工面巡视, 未发现安全隐患.
1. 检查 3# 厂房, 3X25mm<sup>2</sup> 电缆敷设.
  2. 检查 8# 厂房, 3X25mm<sup>2</sup> 电缆敷设, 2X1.0 光缆敷设.
  3. 土建上箱变基石出正在氧化中.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团

管理人员在岗, 施工人员 24 人, 土建 14 人 安装 10 人.  
铲车 1 台 装载机 1 辆, 焊机 2 台, 吊车 1 台.  
8# 厂房 3X25mm<sup>2</sup> 电缆敷设, 2X1.0 光缆敷设.  
箱变间做顶管.

其 它 事 项

本日现场监理人员

闫林堂

师勇

记录人: 师勇

总监 (总监代表):