

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 11日

星期: 二

天气: 阴

气温: 6~17°C

工程名称: 泰州尧臣制药有限公司6mw屋顶分布式光伏电站(自备自用 余地上网)

监 理 工 作 情 况

各施工面巡视, 未发现安全隐患.

1. 检查3#厂房发现, 屋面在做接地网焊接.

2. 检查8#厂房发现, 2X1.0光缆敷设.
3X25电缆敷设.

3. 土建上, 1#箱变到开关站电缆沟挖掘.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏省江建集团

管理人员在岗, 施工人员24人, 土建14人, 安装10人.
吊车1辆, 装载机1辆, 铲车1辆.
8#厂房电缆, 光缆敷设, 焊机2台.
3#厂房接地网焊接

其 它 事 项

本日现场监理人员

闫林堂, 师勇

记录人: 师勇

总监 (总监代表):